


घोडाघोडी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

सुखड, कैलाली

सुदूरपश्चिम प्रदेश



घोडाघोडी नगरपालिका योजना शाखाको प्रगति
प्रतिवेदन २०७७।०७८

सारांश

क्र. स.	कामको किसिम	आ.व. २०७६/०७७ सम्म		आ.व. २०७७ /०७८ को		आ.व. २०७७ /०७८ सम्मको	
१	पक्कि पुल निर्माण	१	वटा	२	वटा	३.०	वटा
२	झोलुगे पुल निर्माण	४	वटा	२	वटा	६.०	वटा
३	सडक कालोपत्रे	१५.५	कि.मि.	५.०	कि.मि.	२०.५	कि.मि.
४	सडक ग्रावेल	४०६	कि.मि.	२०.४	कि.मि.	४२६.४	कि.मि.
५	कल्भर्ट निर्माण	८७	वटा	१९	वटा	१०६.०	वटा
६	तटबन्धन निर्माण	७	कि.मि.	०.२२	कि.मि.	७.२	कि.मि.
७	खानेपानी टंकी निर्माण	३	वटा	१	वटा	४.०	वटा
८	खानेपानी धारा निर्माण	४५	वटा	१३	वटा	५८.०	वटा
९	सामुदायिक भवन निर्माण	६५	वटा	९	वटा	७४.०	वटा
१०	मन्दिर निर्माण	७	वटा	४	वटा	११.०	वटा
११	पार्क निर्माण	६	वटा	२	वटा	८.०	वटा
१२	डिप बोरिंग निर्माण	८९	वटा	१३	वटा	१०२.०	वटा
१३	पक्कि नाली निर्माण	२७८६	मि	४०७	मि	३१९३.०	मि
१४	पक्कि प्रखाल निर्माण	२८००	मि	७००	मि	३५००.०	मि
१५	गेट निर्माण	१०	वटा	३	वटा	१३.०	वटा
१६	सार्वजनिक शौचालय	१२	वटा	२	वटा	१४.०	वटा
१७	खेलमैदान निर्माण	११	वटा	३	वटा	१४.०	वटा

सारांश

क्र. स.	कामको किसिम	लम्बाई/संख्या	बजेट रु
१	पक्कि पुल निर्माण	२	३५८०२७३३
२	झोलुंगे पुल निर्माण	२	१६६०००००
३	सडक कालोपत्रे	४७९६ मि.	२६८८५१०५
४	कालोपत्रेका लागि बेस निर्माण	६१४० मि	१३४६४१९३
५	सडक ग्रावेल	२०४२४ मि.	२३६८२०००
६	कल्भर्ट निर्माण	१९	१९६५६२५०
७	तटबन्धन निर्माण	२२० मि	२५०००००
८	बाटो मर्मत		४४९८४५६
९	खानेपानी टंकी निर्माण	१	१८६६५४५९
१०	खानेपानी धारा निर्माण	१३	३२७२११५
११	सामुदायिक भवन निर्माण	९	८०१२२०४
१२	मन्दिर निर्माण	४	११५६२५०
१३	पार्क निर्माण	२	२९७५०००
१४	डिप बोरिंग निर्माण	१३	१२०८१२५०
१५	पक्कि नाली निर्माण	४०७ मि	४०९८०९१
१६	पक्कि प्रखाल निर्माण	७०० मि.	५३५९४३५
१७	गेट निर्माण	३	१०९५५३०
१८	सार्वजनिक शौचालय	२	१०९६७७८
१९	खेलमैदान निर्माण	३	४१२३४३
	जम्मा		१९८३४११६७



घोडाघोडी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सुखड, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल
२०७३

आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

संघिय सांसद बिकाश कोष

क्र.स.	स्थानीय तह र वडा नम्बर	सन्चालित आयोजनाकार्यक्रमको नाम	श्रोत			जम्मा	खर्च भएको रकम	भौतिक प्रगति %
			संघिय सांसद कोष बाट	नगरपालिका बाट विनियोजित रकम	उपोभाक्ता			
१	१	सीतापुर नालामा कल्भर्ट निर्माण	१००००००	१७६४७१	२९४,११७।७५	१,४७०,५८८।७५	१,१०७,५१९।३६	९४।१४
२	२	सगिनको घर नजिक नया बजार बाटो ग्रावेल	१००००००	१७६४७१	२९४,११७।७५	१,४७०,५८८।७५	१,१५३,४८०।००	९८।०५
३	३	खुसिराम पार्क निर्माण	१४८००००	२६११७६	४३५,२९४।००	२,१७६,४७०।००	१,६६८,३९५।८५	९५।८२
४	३	वडा नं. १ र ८ को सिमा जोड्ने भुपेन्द्र सारुमगरको घर नजिकको नालामा कल्भर्ट निर्माण	१९०००००	३३५२९४	५५८,८२३।५०	२,७९४,११७।५०	२,२१२,६९८।८०	९८।९९
५	४	जनज्योति आदि को पखोल निर्माण योजना	१००००००	१७६४७१	२९४,११७।७५	१,४७०,५८८।७५	१,१६०,९८०।००	९८।६८
६	४	भालुफाटा मैतुवा जाने बाटो मा नाला निर्माण	१००००००	१७६४७१	२९४,११७।७५	१,४७०,५८८।७५	१,१७६,४७१।००	१००।००
७	६	फगुराम चौधरीको घर नजिकको नालामा कल्भर्ट निर्माण	१५०००००	२६४७०६	४४१,१७६।५०	२,२०५,८८२।५०	१,७५०,५५९।७०	९९।२०
८	७	नरेन्द्र धामीको घर नजिक सौर्य सिचाई निर्माण	१००००००	१७६४७१	०।००	१,१७६,४७१।००	१,१२९,९९९।००	९६।०५
९	८	श्री जनचेतना सहकारी भवन निर्माण	१९०००००	३३५२९४	५५८,८२३।५०	२,७९४,११७।५०	१,८९६,४१५।९६	८४।८४
१०	८	बौलाहा खोलामा बजिर सिंह बोहराको घर नजिक तटबन्धन	१००००००	१७६४७१	२९४,११७।७५	१,४७०,५८८।७५	१,१७१,६७७।४५	९९।५९
११	१०	शैलेश्वरी सामुदायिक भवन निर्माण	१००००००	१७६४७१	२९४,११७।७५	१,४७०,५८८।७५	१,१७२,१८८।००	९९।६४
१२	१०	कान्ति राज्य लक्ष्मी माबीको हल निर्माण	१००००००	१७६४७१	२९४,११७।७५	१,४७०,५८८।७५	१,१७६,१०४।००	९९।९७
१३	११ १२	सिसैया देखि कोटा सम्म सडक मर्मत तथा ग्रावेल	२००००००	३५२९४१	०।००	२,३५२,९४१।००	२,३२४,६४९।००	९८।८०
१४	१२	साहारा चर्च भवन निर्माण	१००००००	१७६४७१	२९४,११७।७५	१,४७०,५८८।७५	१,१३५,३१६।००	९६।५०
		जम्मा	१७७८००००	३१३७६४७	५,२२९,४११।७५	२६,१४७,०५८।७५	२०,२३६,४५४।१२	९६।७४



घोडाघोडी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सुखड, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल
२०७३

आ व २०७७/७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रदेश सांसद बिकास कोष

क्र.स.	स्थानीय तह र वडा नम्बर	सन्चालित आयोजना र कार्यक्रमको नाम	श्रोत			जम्मा	खर्च भएको रकम	भौतिक प्रगति %
			प्रदेश सांसद कोष बाट	नगरपालिका बाट विनियोजित रकम	उपोभाक्ता			
1	1	सप्तश्री स्कुल जाने बाटोमा नाली निर्माण	850000	0	222062.5	1072062.5	850000	100.0
2	1	लोहरपुर हुँदै बेलकोट जाने बाटोमा खेम जोशीको घर नजिक कल्भर्ट निर्माण	450000	0	117562.5	567562.5	450000	100.0
3	1	लक्ष्मीनारायण अधुरो मन्दिर निर्माण	300000	0	78375	378375	297960	99.3
4	1	छडी मा.वि पक्की पर्खाल निर्माण	500000	0	130625	630625	498654	99.7
5	1	दरख सुखड खा.पा.अण्डरग्राउण्ड ट्याङ्कीमा पाईप लाईन जडान	1900000	0	496375	2396375	1899000	99.9
6	2	आस्थानगर डिप बोरिङ सिचाई आयोजना निर्माण	1200000	0	313500	1513500	1167960	97.3
7	2	मालिका आ.वि पक्की पर्खाल तथा घेरवार निर्माण	500000	0	130625	630625	498656	99.7
8	2	अधुरो भगवती मन्दिर निर्माण	300000	0	78375	378375	292770	97.6
9	2	रत्न बहादुर विष्टको घर नजिक कल्भर्ट निर्माण	900000	0	235125	1135125	892080	99.1
10	3	निम्दी हमाल टोलहुँदै गणेश वि.क को घर जाने बाटो सडक ग्रावेल	900000	0	235125	1135125	894240	99.4
11	4	गैडाखेरा दक्षिण टोल सडक ग्रावेल	500000	0	130625	630625	500000	100.0
12	4	सिमथरी तल्लापुर कल्भर्ट निर्माण	500000	0	130625	630625	497500	99.5
13	4	मेलघटी आ.वि नमुना आई.सि.टि.जडान तथा व्यवस्थापन	1500000	0	391875	1891875	1500000	100.0
14	5	डिप बोरिङ सिचाई सरैया सिर्जनाटोल आयोजना निर्माण	1300000	0	339625	1639625	174000	13.4
15	6	गोदेनी डिप बोरिङ सिचाई आयोजना निर्माण	1300000	0	339625	1639625	1270880	97.8
16	6	ज्योती खड्काको टोलमा डिप बोरिङ सिचाई आयोजना निर्माण	1300000	0	339625	1639625	1271660	97.8
17	6	आर्दशनगर प्रतिखेत खेलमैदान निर्माण	900000	0	235125	1135125	895860	99.5
18	7	उत्तर टोल नरेन्द्र धामीको घर नजिक डिप बोरिङ सिचाई आयोजना निर्माण	1200000	0	313500	1513500	1171080	97.6

19	8	जडै दुर्गा राजीको घर नजिक डिप द्युवेल निर्माण	1400000	0	0	1363040	1382640	98.8
20	8	कलजुकी हवलदारको घर नजि डिप डिप बोरिङ्ग सिचाई आयोजना निर्माण	1300000	0	339625	1639625	1245270	95.8
21	8	दिपनगर रिजालको पसल देखि डिल्लीराज जोशीबो घर जाने बाटोमा अधुरो नालि तथा टेवा पर्खाल निर्माण र ग्रावेल	300000	300000	156750	756750	300000	100.0
22	8	अमरनाथ खनालको घर नजिक कलजुगी दक्षिण टोलमा कर्भट निर्माण	1700000	0	444125	2144125	1696430	99.8
23	8	एकता युवा क्लवको भवन निर्माण	300000	0	78375	378375	255780	85.3
24	9	भगतपुर टोल खानेपानी विद्युत जडान तथा पाइप लाइन विस्तार	1900000	0	496375	2396375	1897720	99.9
25	10	सर्जन साउदको घरदेखि बुलबुले पिकनिक स्पॉटसम्म जाने बाटोमा माटोपटानी तथा ग्रावेल	1200000	0	313500	1513500	1200000	100.0
26	10	बुलबुले बहुमुखि क्याम्पसको दोस्रो तला निर्माण	3500000	0	914375	4414375	3467456	99.1
27	11	वगीहान घरदेखि बसन्तपुर कालीकोटे टोल सडक ग्रावेल	900000	0	235125	1135125	899640	100.0
28	12	कोटा सप्तरीग्री पार्क निर्माण	900000	0	235125	1135125	894420	99.4
		जम्मा	29700000	300000	7471750	37471750	28261656	95.2



घोडाघोडी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सुखड, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल
२०७३

आ व २०७७/७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन नगरपालिकाबाट विनियोजित

क्र.स.	स्थानीय तह र वडा नम्बर	सन्चालित आयोजना र कार्यक्रमको नाम	इकाई	श्रोत			खर्च भएको रकम	भौतिक प्रगति %
				केन्द्रीय अनुदान रकम	नगरपालिका बाट विनियोजित रकम	उपोभाक्ता		
१	१	भैरव कुडमालको घर देखी भिम प्रसाद कंडेलको घरसम्म ग्रावेल बाटो		६००००	१५,६७५,००	७५,६७५,००	५९७५४	१००
	१	नगरपालिका भवन अगाडी सवारी साधन राख्ने ठाउमा ग्रावेल हाल्ने काम		५००००		५०,०००,००	५००००	१००
२	१	सुखड चौराहामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण योजना		७०००००	१९३७४१,५७	८९३,७४१,५७	५८७८६०	८४
३	१	रण बहादुर बिस्टको घर देखी मालिका कृषि समुहको बोरिंग सम्म जाने बाटो र नाग रोड सडक बाटो ग्रावेल		२०००००	५०२१४,००	२५०,२१४,००	२०००००	१००
४	१	सामुदायिक सिकाई केन्द्र		४००११०	१०००२७,४१	५००,१३७,४१	३६४१४०	९१
५	१	दत्त भण्डारीको घर देखी नक्रोडी सम्म बाटो ग्रावेल		२०००००		२००,०००,००	१७९५४३	९०
६	१	कलजुकी कल्भर्टको नाला निर्माण		३०००००	१०००२७,४१	४००,०२७,४१	२९९८७८	१००
७	१	पदम सापकोटाको घर नजिकको कल्भर्ट देखी गंगा बि क को घर सम्म ग्रावेल बाटो निर्माण		१०००००	२६५९१,००	१२६,५९१,००	२९४५६७	२९५
८	१	होम पाइप खरिद		२८१०००	०	२८१,०००,००	२८०९७६	१००
	१	चक्र बमको घर देखी पानि सिचाई सम्म बाटो ग्रावेल		३०००००	७५९८६,००	३७५,९८६,००	२४३८१०	८१
९	१	बाटो मर्मत		३०००००	७५२६६,००	३७५,२६६,००	२९४६७८	९८
१०	२	झाडी सफाई तथा तालमा माटो पाटानि		१००००००	२५१४७९,२०	१,२५१,४७९,२०	९,९६,०००	३४
	२	ह्युमपाइप खरिद		२५००००		२५०,०००,००	५०००	२
११	३	सृष्टिनगरमा अधुरो बोरिङ जडान कार्यका लागि		२५००००	६१२५०,००	३११,२५०,००	८५०००	३४
१२	३	राम मन्दिर काडेतार घेरबार योजना		५००००	१३८९१,००	६३,८९१,००	५००००	१००
१३	३	सन्त विक को घर देखी धूसर जाने सडक ग्रावेल		४५००००	११६०२०,६०	५६६,०२०,६०	४४७१६५	९९
१४	३	जुरपानी पाकेमा गेट निर्माण		३५००००	८८९७६,००	४३८,९७६,००	३५००००	१००
१५	३	भोजपुरदलित बस्ति अधुरो सडक ग्रावेल		३५००००	८७४५७,००	४३७,४५७,००	०	०
१६	४	गैडा खेडामा मन्दिर निर्माण		१५००००	१०९७६६,००	२५९,७६६,००	१४६९४०	९८
१७	४	गैडा खेडामा खानेपानी धारा निर्माण		३०००००	८७४१३,००	३८७,४१३,००	२६६३१०	८९
१८	४	जनकपुर पिउनेपानी धारा निर्माण तथा मर्मत		३०००००	७६६०२,००	३७६,६०२,००	२५५०००	८५
१९	४	रामपुर खानेपानी योजना		३०००००	८७४१३,००	३८७,४१३,००	२६३७३०	८८
२०	४	गणेशपुर झुडिया टोलमा खानेपानी धारा निर्माण		३०००००	८५४१३,००	३८५,४१३,००	२६९७९०	९०

२१	४	गणेशपुर खानेपानी धारा निर्माण			३०००००	८५४१३१	३८५,४१३,१०	२९१२७०	९७
२२	४	लालिगुरास प्रावि, जाने बाटो पुल मर्मत योजना			१०००००	५४९३०	१५४,९३०,००	१०००००	१००
२३	५	राना सरको घरदेखी सरकारी नालका सम्म बाटो ग्रावेल			२०००००	५०६८७४	२५०,६८७,४०	१९४९०८	९७
२४	५	पाचघरा कल्भर्ट मर्मत			१०००००	२५६०५५	१२५,६०५,५०	९६२२३	९६
२५	५	भगादी खानेपानी निर्माण समिति			१५००००	३८९४६२	१८८,९४६,२०	०	०
२६	५	शिवशक्ति टोलमा कल वर्ट निर्माण			७५००००	९३७५७	८४३,७५७,००	९८०००	१३
२७	५	५ न वडा कार्यालय वरिपरी बाटो मर्मत			४०००००	१००७७३४	५००,७७३,४०	३९७०००	९९
	५	सितलपुर बाटो मर्मत			२०००००	५१२३४	२५१,२३४,००	१९७८६५	९९
२८	५	सरेया गाउ, खानेपानी			२०००००	५२९४३	२५२,९४३,००	०	०
२९	६	शेर बहादुर सुनारको घरदेखि जगत भण्डारीको घर सम्म बाटो ग्रावेल			७५००००	१८८२५०	९३८,२५०,००	३३८७६५	४५
३०	६	सुर्जा साहिको घर देखि पतिखेल मैदान सम्म बाटो ग्रावेल			३५००००	८७८५०	४३७,८५०,००	३४५३१०	९९
३१	६	होम पाइप जडान प्रदेशी चौधरीको घर नजिक			३०००००	७५३०	३७,५३०,००	०	०
३२	६	धिरज चौधरीको घरदेखि खुशीराम चौधरी कोघर हुदै भरत बि क को घर सम्म बाटो ग्रावेल			२५००००	६३३९०५	३१३,३९०,५०	२३९८७६	९६
३३	६	गोपाल चौधरीको घर देखि ब्रत चौलागाई को घरसम्म माटो पतानी तथा ग्रावेल			२५००००	६२६०२३	३१२,६०२,३०	२४५९८६	९८
३४	७	अधुरो पर्खाल निर्माण विस्तार र ग्रावेल योजना			३०००००	७७८६३७३	३७७,८६३,७३	२९६५५०	९९
३५	७	प्रहरी कार्यालयको लागि भान्सा,शौचालय र प्रतीक्षालय निर्माण			९९९५००	२५१४६७	१,२५०,९६७,००	९६५९८७	९७
३६	७	होमपाइप खरिद र जडान			५०००००	०	५००,०००,००	४८०७६५	९६
३७	८	आमफाटा हृदियाँको घर देखी गणेश बजगाई को घरसम्म सडक ग्रावेल			२०००००	५०६६८२	२५०,६६८,२०	१९९१८०	१००
३८	८	शिवपुर चोक्क देखी दक्षिण धामीको घरसम्म सडक ग्रावेल			१५००००	३८५६०४४	१८८,५६०,४४	१४८७६५	९९
३९	८	दोडा पारि जित राम चौधरी को घर देखी रामफल तात्सम्म बाटो ग्रावेल			१५००००	३९०६४४५	१८९,०६४,४५	१४९५५०	१००
४०	८	राधाकृष्णमन्दिर जाने सडक ग्रावेल			२५००००	६३२८९२४	३१३,२८९,२४	२४८९२५	१००
४१	८	जरही सिमलपुर सडक ग्रावेल			२५००००	६३४४९२४	३१३,४४९,२४	२४८६२५	९९
४२	८	वार्ड नं १ देखी वार्ड नं ०८ को सिमाना श्रीलंका टोलसम्म सडक ग्रावेल			१५००००	३७८६५	१८७,८६५,००	१४९८७६	१००
४३	८	तारानगर वरिपरी सडक ग्रावेल			२०००००	२५३५४०	४५३,५४०,००	१९८२००	९९
	९	रतिपुर भासिएको आतिजन्को खाल्डो भरान			१६६०००	०	१६६,०००,००	१६५०८७	९९
४४	९	लाल बहादुर सार्की को घर नजिक बोरिंग जडान			१२००००	३०१२०	१५०,१२०,००	०	०
४५	९	रजेना अर्तिजान सिचाई बोरिंग जडान			४०००००	८३४५६	४८३,४५६,००	०	०
४६	९	साह टोलमा बोरिंग जडान			१२००००	३०३६०	१५०,३६०,००	०	०
४७	९	कन्द्रा नादे डाईभर्जन, राजघाट			५०००००	१२५८७६	६२५,८७६,००	४८७४५३	९७
४८	९	सिमली खोला डाईभर्जन, फारम एक			२५००००	६२६०२३	३१२,६०२,३०	२४३२१३	९७
४९	९	वार्ड नं ९ र ०४ जोडने पक्कि पुलको डी पी आर तयार गर्ने काम			५०००००	०	५००,०००,००	५०००००	१००

५०	१०	वाड भित्रका ग्रावेल बाटोहरु मर्मत			१५००००	३७६५४।	१८७,६५४।००	१४८९८०	९९
५१	१०	आम्खोइया चोक देखी दक्षिण बाटो ग्रावेल			४०००००	१००५७४।७७	५००,५७४।७७	३९६९८७	९९
५२	१०	आम्खोइया बिधुत पुलदेखी पाच्चिमदेखी जाने बाटो ग्रावेल			१५००००	३७८५४।	१८७,८५४।००	१४३९५१	९६
५३	१०	लठैया पिपल चोतारा देखी बाटो ग्रावेल			२०००००	५०४४०।६१	२५०,४४०।६१	१७७६५४	८९
५४	१०	खल्ला नालामा पक्कि कल्भर्ट निर्माण			६०००००	१२६०००।	७२६,०००।००	५८५६७८	९८
५५	१०	जनकल्याण आ वि मा शौचालय निर्माण			१०००००	२५२२२।	१२५,२२२।००	९७८६४	९८
५६	१०	आम्खोइय बल्बिकाश आवि फिल्ड माटो पटानि तथा रोडिंग			५०००००	१३७८९।	६३,७८९।००	४९८७६	१००
५७	१०	खोर्केद्रमा सौचालय निर्माण			२०००००	५०५४१।	२५०,५४१।००	१९१६५५	९६
५८	११	नबिनको घरदेखी पहलमानपुर लालबोझी सडक खण्ड सम्म बाटो मर्मत			१०००००	०।	१००,०००।००	१०००००	१००
५९	११	रुपलाल को घर देखी पहलमानपुर लालबोझी सडक खण्ड सम्म बाटो मर्मत			१५००००	०।	१५०,०००।००	१५००००	१००
६०	११	पहलमानपुर लालबोझी सडक खण्ड देखी मरुवा सम्म बाटो मर्मत			१५००००	०।	१५०,०००।००	१५००००	१००
६१	११	टप्पाचक्र हान घर छेउको कल्वेर्टमा स्लाब निर्माण			३०००००	०।	३००,०००।००	३०००००	१००
६२	११	भलोवा भट्टराईको घरदेखी कालिकोट जाने बाटो ग्रावेल			२५००००	०।	२५०,०००।००	२५००००	१००
६३	११	सिसैया लावारिको घर देखी वाई न १० को सिमाना सम्म बाटो मर्मत			४०००००	०।	४००,०००।००	४०००००	१००
६४	११	मुर्गहुवा टोलमा धारा निर्माण			१०००००	०।	१००,०००।००	१०००००	१००
६५	११	दशरथ बाल बिकाशको गेट निर्माण			२०००००	०।	२००,०००।००	२०००००	१००
६६	११	भलोवाहारजितको घर छेउमा धारा निर्माण			१०००००	०।	१००,०००।००	१०००००	१००
६७	११	तिलकहनिपुर नाथुरामको घर नजिक भदेली नालामा परखाल			२५००००	०।	२५०,०००।००	२५००००	१००
६८	११	तिलकहनिपुर खेल मैदान मर्मत			१५००००	३७६३५।	१८७,६३५।००	१५००००	१००
६९	११	आम्बसा झुलुगे पुलको पछिम तर्फ बाटो मर्मत			१०००००	२५६७४।	१२५,६७४।००	१०००००	१००
७०	१२	सहिद इस्मारक पार्कमा सालिक निर्माण			२०००००	५५२६०।६३	२५५,२६०।६३	१९२८७६	९६
७१	१२	गुरही गाउ बाटो ग्रावेल ३५० मीटर			३०००००	७६४५२।	३७६,४५२।००	२९९४३०	१००
७२	१२	मरिमाइ मरुवा निर्माण			१५००००	३६०९७।	१८६,०९७।००	१४७८६५	९९
७३	१२	खरको छानामुक्त वडा घासना			२५००००	६६९००।	३१६,९००।००	२५००००	१००
७४	१२	शिवपुरउत्तर बाटो ग्रावेल उपभोक्ता समिति			२०००००	४५२२५।१४	२४५,२२५।१४	१९५६७८	९८
७५	१२	खोपा नाला देखी खेलमैदान सम्म सडक ग्रावेल			२०००००	५१६९२।६४	२५१,६९२।६४	१९९५००	१००
७६	४	गणेशपुर -सिम्थरी झोलुङ्गे पुल	७५२७४४४		११५१२५६	१७७११६।३४	८,८५५,८१६।५३	१८०७४५६	२०
जम्मा					२२७२७८६६	४८८९४३१	३५१४४७४२	१९१५६९७०	

अकश्मिक भैपरी कोष बाट

क्र.स.	स्थानीय तह र वडा नम्बर	सन्चालित आयोजना र कार्यक्रमको नाम	इकाई	श्रोत			जम्मा	खर्च भएको रकम	कैफियत	
				केन्द्रीय अनुदान रकम	नगरपालिका बाट विनियोजित रकम	उपोभाक्ता				
१	८	वाडे नो ८ मा सिचाई योजना			३०००००	७७४३५	३७७,४३५,००	२५८७६५	८६	
२	१०	दक्षिण आम्खोइय कठायत टोल जाने बाटोमा माटो पतानी तथा ग्रावेल			५०००००	१२५०८८५	६२५,०८८,५०	५०००००	१००	
३	१	जगन्नाथ सभा हल			५४८३७३	१३७०९३	६८५,४६६,००	५४८३७३	१००	
४	६	जयलक्ष्मी कृषक समूहको सभाहल निर्माण योजना			५०००००	१२८८४०४८	६२८,८४०,४८	४५६९८७	९९	
५	९	योगेन्द्र रावल को घर नजिक कल्वर्ट निर्माण			३८३६३२	९५९०८०८	४७९,५४०,०८	३८३६३२	१००	
६	२	थुम्कोमा कल्वर्ट निर्माण योजना			११०००००	२७६३५०	१,३७६,३५०,००	१०८७६५६	९९	
७	६	सप्तरेगी समुदाएक बनको कार्यालय निर्माण			५०००००	१२५६७८	६२५,६७८,००	५०००००	१००	
८	१	रारा कटेज भित्र उत्तर जाने बाटो ग्रावेल			२०००००	५३६१५१५	२५३,६१५,१५	१८२७८०	९९	
९	१०	आम्खोइय रोलयाल टोल देखी दक्षिण जाने बाटो ग्रावेल			६०००००	१५०३८१५३	७५०,३८१,५३	६०००००	१००	
१०	८	गोविन्द रसाइली कसेरा को घर देखी प्रकाश बि।क को घर सम्मको सडक ग्रावेल			३७५१३५	९३७८३९	४६८,९१८,९०	३७५१३५	१००	
११	१	ससस्त्र बेस क्याम्पको गेट निर्माण			१०००००	२६७३९	१२६,७३९,००	१०००००	१००	
१२	१	दिपनगर रिजालको पसल देखि डिल्लीराज जोशीको घर जाने बाटोमा अधुरो नालि तथा टेवा पर्खाल निर्माण र ग्रावेल			३०००००	७६३५४	३७६,३५४,००	३०००००	१००	
१३	८	तारानगर स्कुल वरिपरि सडक ग्रावेल			८०००००	२००३४५	१,०००,३४५,००	८०००००	१००	
१४	१	कौवा कैलाशपुर टोल कल्वर्ट नजिक आर।सि।सि नाली निर्माण			८०००००	२००३२८	१,०००,३२८,००	०	०	
१५	१	सरस्वती बिद्या निकेतन देखी प्रेम चौधरी को जाग्गा सम्म बाटो ग्रावेल			२६५३०५		२६५,३०५,००	२६५३०५	१००	
१६	१	सितानगर देखी उत्तर सरस्वती बिद्या निकेतन सम्म बाटो ग्रावेल			४४२१७६		४४२,१७६,००	४४२१७६	१००	
जम्मा						७७१४६२१	१७६७९४०	९४८२५६१	६८००८०९	८८

१३ औ कार्यपालिका बाट विनियोजित

क्र.स.	स्थानीय तह र वडा नम्बर	सन्चालित आयोजना र कार्यक्रमको नाम	इकाई	श्रोत			उपोभाक्ता	जम्मा	खर्च भएको रकम	कैफियत
				केन्द्रीय अनुदान रकम	नगरपालिका बाट विनियोजित रकम					
१	१२	शिवपुर नालाको नवनिर्मित कल्भर्ट वारी पारी माटो पटानी वडा नं १२			१००००००	२५०१२०	१२५०१२०	९९८६५४	१००	
२	९	कमलफाँटाबाट वडा कार्यालय जोड्ने कल्भर्ट निर्माण, वडा नं ९			२००००००	५००२४०	२५००२४०	१९४७४३५	९७	
३	९	आमफाँटा कुलोको बाँध निर्माण, वडा नं. ९			७२५०००	१८१३३७	९०६३३७	६६९८७४	९२	
४	४	शिखरभाला, सिमलटोल मसुरखेतै वेताल मन्दिर निर्माण			२७५०००	६८७८३	३४३७८३	२५६०००	९३	
५	४	गैडाखेडा नालामा कल्भर्ट निर्माण वडा नं ४			१००००००	२५०१२०	१२५०१२०	९९५८००	१००	
६	८	जरही खानेपानी वितरण प्रणाली निर्माण, वडा नं ८			५०००००	१२५०६०	६२५०६०	५०००००	१००	
७	११	तप्पा र ज्वलपुर जाने बाटो खोपामामा २ वटा कल्भर्ट निर्माण, वडा नं ११			१५०००००	३७५१८०	१८७५१८०	१४३२५५७	९६	
८	७	फुलमाया चौधरीको घर नजिक कचैचामा कल्भर्ट निर्माण, वडा नं ७			७०००००	१७५०८४	८७५०८४	६७४५९०	९६	
९	१	सुखड वजारमा स्लेभ निर्माण, वडा नं १			३०००००	७५०३६	३७५०३६	२४६९८७	८२	
१०	१०	सिर्जना वस्ति (आमखोइया शिविर) जाने बाटोमा भदेली नालामा कल्भर्ट निर्माण, वडा नं .१०			१००००००	२५०१२०	१२५०१२०	१००००००	१००	
११	६	जीवन रसाइलीको घर देखि बोहरा साउजीको घर सम्मको बाटो मर्मत वडा नं ६			२०००००	५००२४	२५००२४	१९६८६४	९८	
१२	६	हर्क जनालाको घर देखि जैगढीको घर सम्म बाटो मर्मत वडा नं ६			१५००००	३७५१८	१८७५१८	१४३९८३	९६	
१३	६	ह्युमपाइप सहितको बाटो ग्रावेल वडा नं ६			३०००००	७५०३६	३७५०३६	३०००००	१००	
१४	५	सरैया राजिपुरमा बाटो मर्मत ग्रावेल वडा नं ५			३०००००	७५०३६	३७५०३६	२९३८७६	९८	
१५	२	साडेपानी वजारमा शौचालय निर्माण वडा नं २			१००००००	२५०१२०	१२५०१२०	३३००००	३३	
१६	६	प्रदेशी चौधरीको घर देखि मने टमट्टाको घर सम्मको बाटो मर्मत माटो पटानी, ग्रावेल वडा नं ६			७०००००	१७५०८४	८७५०८४	७०००००	१००	
१७	६	कालिका मन्दिर घेरवार आदर्श नगर वडा नं ६			१०००००	२५०१२	१२५०१२	८४०००	८४	
१८	१	ह्युमपाइप खरिद रिंग रोड वडा नं १			२८४६३०	७११९२	३५५८२२	२८४६३०	१००	
		जम्मा			१२०३४६३०	३०१०१०२	१५०४४७३२	११०५५२५०	९२	
		कुल जम्मा			४२४७७११७	९६६७४७३	५९६७२०३५	३७०१३०२९	८७	



घोडाघोडी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सुखड, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल
२०७३

आ.व २०७७/७८ को बाषिक प्रगति प्रतिबेदन प्रदेश बिशेष

क्र.स.	स्थानीय तह र वडा नम्बर	सन्चालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	नगरपालिका बाट सम्झौता भएको रकम	आ.व. २०७७/०७८ मा खर्च रकम	बाषिक प्रगति		कैफियत
					भौतिक %	हाल सम्मको खर्च	
१	०४	मैतुवा बाटो ग्रावेल	२३७५०४०१००	२९२९६५४१००	८०१००	२१२१६५४.००	कार्य सम्पन्न
२	०४	Construction of RCC Bridge over Kauwa Khola joining Simthari and Kauwa Village	९३७९८६५०१००	१८९५०००	०१००	१८९५०००.००	पेशकी रकम लिएको
जम्मा			९६९७३६९०१००	४०९६६५४१००	८०	४०१६६५४.००	

प्रदेश समपुरक

१	४	कौवा खोला पक्की पुल(भालुफाँटा मैतुवा पक्की पुल)(प्रदेश समपुरक कोष)	२२००४०८२१५४	९९९९९४२१००	९०	९९९९९४२	
जम्मा			२२००४०८२१५४	९०६२९८३२१६५	९०	९९९९९४२	

संघ समपुरक

२	९	Premix Carpeting Works of Machapokhari-Little Chowk-Pipaldanda Belar Road(Ring Road)	१५८६०९५९	८५९४८३०	५०	८५९४८३०	सम्झौता भइ निर्माणाधीन अवस्थामा
		Premix Carpeting Works of Tallo belar(Ring Road) (chainage ०+५४०)	४५२८९३९	२४०००००	५०	२४०००००	सम्झौता भइ निर्माणाधीन अवस्थामा
९	९	Premix Carpeting Works of Belkot-Belar Road Section (Ring Road) (Chainage ३+५७६ to ४+७७६)	६४९५२०७	१६५८३६३	५०	१६५८३६३	सम्झौता भइ निर्माणाधीन अवस्थामा
जम्मा			२६८८५९०५१२५	९२६५३९९३१००	५०१००	९२६५३९९३१००	

संघ बिशेष

क्र.स.	स्थानीय तह र	सन्चालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	नगरपालिका बाट समझौता भएको रकम	आ.व. रकम	पहिलो चौमासिक प्रगति		कैफियत
					भौतिक	हाल सम्मको खर्च	
1		Tribeni Bazar khanepani yojana 2nd phase	४०२९९३७७	५०५६७८९१००	२०	5056789.00	निर्माणाधीन अवस्थामा
2	१२	The construction of Tribeni Bazaar Water Supply Project	१०९०३२२९१००	२१९३२९११००	२०	2193211.00	निर्माणाधीन अवस्थामा
		जम्मा	१४९३२३६६७७	७२५०००१००	२०१००	५०५६७८९१००	



घोडाघोडी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सुखड, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल
२०७३

आ.व २०७७/७८ को बाषिक प्रगति प्रतिबेदन

ठेक्का चालु वर्ष

क्र.स.	वडा नम्बर	सन्चालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	नगरपालिका बाट समझौता भएको रकम	बाषिक प्रगति	
				भौतिक %	हाल सम्मको खर्च
1	८	The Construction of Ward Office Building 08	६३६४८११।७१	१३।०९७८४	833652.92
2	१	Premix Carpeting Works of Machapokhari-Little Chowk-Pipaldanda Belar Road(Ring Road)	१५८६०९५.८८७	३९।०५७१	६१९४८३०
3		Extraction Of Natural Riverbed Materials (Gravel,Sand,Aggregate etc)			
4	०४	राजमार्ग देखी माघी होमस्टये जाने बाटो कालोपत्रे को लागि बेस निर्माण	३४८०९७८।९५	९९।६७७८५	३४६९७६५।००
5	१०	राजमार्ग देखी पहलमानपुर डिभिजन बन कार्यालय हुदै तुलसीपुर सम्म जाने बाटो बाटो कालोपत्रे को लागि बेस निर्माण	३४९४३५१।२५	२४।३४४३८	८५०६७८।००
6	०५	डोके बजार देखी देउकलिया जाने बाटो बाटो कालोपत्रे को लागि बेस निर्माण	३४८५३४१।२४	९९।६६२२१	३४७३५६८।००
7	१	वार्ड न१ देखी ८ जाने बाटो बाटो कालोपत्रे को लागि बेस निर्माण	३००३५२१।६३	३३।२९४२५	१०००००।००
8	४	भालुफाटा मैतुवा पुल निर्माण को लागि नदि डाइभर्सन र पानी फाल्ने	१२९९७२०।००	९९।२५२१५	१२९००००।००
9	०१	डोडा नदीमा तटबन्धन लोहरपुर	९९५१६४३।००	१००	९९५१६४३।००
10	१	Upgrading of Existing Retaining Wall and Landscaping of Ghodaghodi Lake	७१००००।००	०	०।००
11	१०,११,१२	पहलमानपुर लालबोभी सडकखण्ड (ग) मर्मत	४८९२८७।००	९९।८८४५३	४८८७२१।००
12	१०,११,१२	पहलमानपुर लालबोभी सडकखण्ड (घ) मर्मत	४८८५४०।३६	९९।९५८९९	४८८३४०।००
13	१२	जबलपुर-कोटा सडक खण्ड खाल्डाखुल्डी पुने तथा ग्रावेल योजना	३८९५३९।००	९९।८६००९	३८९९४।००
14	१	नगरपालिका अगाडि बाटो मर्मत	४९०२३२।००	९९।००३१३	४८५३४५।००
15	२	The construction of Primary Hospital Group "B" Type-I Building	९५३२९३६६।९७	८।६०१७५६	८२००००।००

16	४	Fabrication of Steel Parts and Transportation up to Road Head Ganeshpur-Simthari Trail Bridge	२२३४०००१००	०	०१००
17	७	ह्युमपाइप खरिद	४९८९९३१०८	९००	४९८९९३१०८
18	१	ह्युमपाइप खरिद	२८०८२९१९५	९००	२८०८२९१९५
19	सबै	ह्युमपाइप खरिद सबै वार्डमा	४८४५५०१७३	९००	४८४५५०१७३
20	१,३	सुखड भजनी सडकमा खाल्डाखुल्ली पुर्ने काम	४९९५९३१९५	९९१६९९३५	४८९६४३१००
21	३	सुखड भजनी सडकमा खाल्डाखुल्ली पुर्ने काम	४९९२९५१७५	९९१५९८३९	४८९२४२१९९
22	७	सुखड भजनी सडकमा खाल्डाखुल्ली पुर्ने काम	४९३३९२१८०	९९१६२६९७	४९९४६८६४
23	१	ईलाका प्रहरी कार्यालय अगाडी माटो फिलिंग योजना	४०००७७६३	९९१४६८०९	३९७९४९१५६
24	२	वार्ड भित्रको विभिन्न सडकहरुमा खाल्डाखुल्ली बाटो मर्मत	९९९३५९१३८	९९१५५०८५	९९८४५६१००
25	४	घोडाघोडी आविको फिल्ड मर्मत योजना	२९७५९३१४५	९९१४९८०२	२९६०२०१००
	५	सरैया स्कूल देखी रोगाही चौधरीको घर सम्म खाल्डाखुल्ली मर्मत योजना	२९४९२६१००	९९१४९४३९	२९३९९८६६
	५	साझा सुबिधा केन्द्र निर्माण योजना	४९९९००१९४	९८३५४२४	४९९६७३१००
	९	मगर टोल जाने बाटो निर्माण	३९८७६९१९९	०	०१००
26	१०	नव निर्मित वडा कार्यालयको आगनमा माटो फिलिंग	२९६३२४१८५	९७४९६०६	२८८६६८१००
	१२	वडा कार्यालयमा माटो फिलिंग	९९२५४१०२	९९१२८३६४	९८५४३१००
27	३	Construction of Covid Hospital	९४५२३६८१७४	९९१९०६७९	९४५९०९५१००
		जम्मा	९६०९४९०९७६४	२३०७४३	४३३६५७०९१५३



घोडाघोडी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सुखड, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल
२०७३

आ.व २०७७/७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
ठेक्का कमागत

क्र.स.	स्थानीय तह र वडा नम्बर	सन्चालित आयोजना/कार्यक्रमको नाम	नगरपालिका बाट समझौता भएको रकम	आ.व. २०७६/०७७ मा खर्च रकम	आ.व. २०७७/०७८ मा खर्च रकम	पहिलो चौमासिक प्रगति		कैफियत
						भौतिक	हाल सम्मको खर्च	
आ.व. २०७६/०७७ देखिका कमागत कार्यक्रम								
1		हेल्थ केयर सेन्टर टाईप -II बिल्डिङ (६,७ , ९ र १०)						
2	६	वडा नं. ६	३४०६१०९।४६	१०९३२५.७४६	2152852	१००	3246109.46	कार्य सम्पन्न
3	७	वडा नं. ७	३४९१०४८।९७	२२१९२१।३९	1011837.58	१००	3331048.97	कार्य सम्पन्न
4	९	वडा नं. ९	३४२४४१८।८७	११०५१५.७२१	2159261.66	१००	३२६४४१८।८७	कार्य सम्पन्न
5	१०	वडा नं. १०	३६९०७०९।६६	११६६७००	2364009.66	१००	3530709.66	कार्य सम्पन्न
6		हेल्थ केयर सेन्टर टाईप -I बिल्डिङ (१,५,८ र १२)						कार्य सम्पन्न
7	१	वडा नं. १	५६१९७९।१०	२२०५०००	3254791.1	१००	5459791.1	कार्य सम्पन्न
8	५	वडा नं. ५	५६५८००६।२५	१०८६८६३।६२	4411142.63	१००	5498006.25	कार्य सम्पन्न
9	८	वडा नं. ८	५४९२३४८।३४	२२०५०००	3127348.34	१००	5332348.34	कार्य सम्पन्न
10	१२	वडा नं. १२	५९५४१०१।८९	१८९००००	3904101.89	१००	5897435	कार्य सम्पन्न
		कार्यालय भवन						
11		नगर कार्यालय भवन	४७४००२२१।००	८३२२०००	१९१५८१४४	५८	27480144.00	निर्माणाधीन अवस्थामा
12	१	वडा नं. १	८८८०७७३।०७	२४६०२८४।२५	६२९२८२।०७	१००	8753112.32	कार्य सम्पन्न
13	४	वडा नं. ४	९५५९७२४।२४	८२११७८८।८१	११८१७९३।३१	१००	9393582.12	कार्य सम्पन्न
14	५	वडा नं. ५	८९९६८०६।४१	७६१२११।१	१३७९८९।७३१	१००	8992808.41	कार्य सम्पन्न
15	६	वडा नं. ६	९५९०५१।०३३	१९१८१०२	2004489.00	३०	3922591.00	निर्माणाधीन अवस्थामा
16	७	वडा नं. ७	८९१०४४।०९८	७८८२७२।७२	1012714.26	१००	8895440.98	कार्य सम्पन्न
17	९	वडा नं. ९	८४३०६५।०८९	१८६७६९।७३	२९१७००।००	६०	4784697.63	निर्माणाधीन अवस्थामा
18	१०	वडा नं. १०	९०३१०३।७३५	२५३२९।४५	५३५६६।७८	१००	7889623.00	कार्य सम्पन्न
19	१२	वडा नं. १२	९०८९०५।७४८	७५२४६८।२५	१५३४३७६।२३	100	9059057.48	कार्य सम्पन्न
20	८	वडा नं. ८ को सिमाना देखि लठुवा जाने सडक कालोपत्रे	६१३८९७५।६१	१७४२९६१।८६	४३१४८७९।१४	100	6057849	कार्य सम्पन्न
21	१	महेन्द्रराजमार्ग देखि उत्तर सुन्दरपुर बेलकोट सडक कालोपत्रे	५८४६१७५।२७	२१२६१९३	३६१७३८६	100	5743579	कार्य सम्पन्न
22	१०	राधाकृष्ण मन्दिर देखि लठुवा जोडने सडक कालोपत्रे(प्रदेस समपुरक कोष)	५८०१६६६।५६	३६३९३८२	२१३४६१०	100	5773992	कार्य सम्पन्न
23	५	सरैया डोडा गाँउ जोडने भोलुंगे पुल(प्रदेस समपुरक कोष)	७३३३१०।७१०	834567	९०००००	20	1734567	निर्माणाधीन अवस्थामा
24	१	जनज्योती मा.वि. भवन निर्माण(तराई मधेस समवृद्धी कार्यक्रम)	३९२१७०।००	३००००००	९२१५६८	100	3921568	कार्य सम्पन्न
25	५	वडा नं. ५ कार्यालय मा पक्की कम्पाउन्ड वाल निर्माण तथा घेरवार	१९३१४२४।७६	८५०७९९	1046641	100	1897440	कार्य सम्पन्न
26	१२	वार्ड न १२ मा स्लाख कल्भट निर्माण	३९५७८०।१९९	७९४२३४	३०२०९९०	100	3815224	कार्य सम्पन्न
27	१	सुखड बजार डल विकास योजना	९९८८१।७३	३३५६६६७	६०९६७६९	100	९४५३४३६	कार्य सम्पन्न
		जम्मा	२०१३४४८९।३१	७७७४९१३।३०	८५२७६१०८।१८	९०।००	१६३१२८५७९।५९	